



Estado do Rio Grande do Sul
CÂMARA MUNICIPAL DE TRÊS PASSOS

RELATÓRIO DE PAGAMENTOS REALIZADOS EM VIRTUDE DA CONSTRUÇÃO DO NOVO PLENÁRIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES, OBJETO DO CONTRATO Nº 19/2022 FIRMADO EM 20/12/2022.

Informações pertinentes à contratação:

Objeto: Contratação de empresa do ramo pertinente para execução de obra de construção de um plenário para a Câmara de Vereadores, com salas de apoio e banheiros, e reforma da fachada do prédio atual da câmara de vereadores, sob regime de empreitada global (mão de obra e materiais), conforme memorial descritivo, planilha orçamentária, cronograma físico financeiro e outros documentos técnicos que fazem parte integrante do edital.

Empresa contratada: Construtora E Incorporadora Palmitinho Ltda, CNPJ sob nº 03.145.493/0001-46.

Fiscais do contrato: Servidora Andrieli Camila Hepp e o Arquiteto e Urbanista contratado, Giovani Luis Ferasso, CAU/RS A189.382-3

Valor Inicial do Contrato: R\$ 1.809.098,94 (valor adjudicado)

Valor já pago do empenho inicial: R\$ 1.470.646,90

Valor Total de Supressão: R\$ 121.662,22 (valor anulado no empenho inicial depois das supressões)

Valor restante a pagar do empenho inicial: R\$ 143.613,14

Data de início da obra: 06/03/2023

Prazo para execução: 10 meses + 5 meses + 1 mês + 1 mês + 2 meses (Prorrogações do prazo de execução)

Previsão de entrega da obra: Inicialmente: 06/01/2024 depois das prorrogações: **06/10/2024.**

BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº	DATA	VALOR
1º	17/04/2023	R\$ 56.134,26
2º	18/05/2023	R\$ 57.949,73
3º	21/06/2023	R\$ 135.830,64
4º	18/07/2023	R\$134.691,77
5º	08/09/2023	R\$212.443,45
6º	17/10/2023	R\$ 113.482,15
7º	16/11/2023	R\$ 55.029,81



Estado do Rio Grande do Sul
CÂMARA MUNICIPAL DE TRÊS PASSOS

8°	20/12/2023	R\$ 55.847,76
9°	01/02/2024	R\$ 59.993,96
10°	21/02/2024	R\$ 44.312,68
11°	21/03/2024	R\$ 73.176,68
12°	18/04/2024	R\$ 112.028,90
13°	28/05/2024	R\$ 168.964,64
14°	20/06/2024	R\$ 102.610,49
15°	15/07/2024	R\$ 161.326,66
16°	**	**

ADITIVO Nº 01 (FIRMADO EM 24/07/2023)

Valor Total de Acréscimo: R\$ 132.142,83

Valor Total de Supressão: R\$ 81.655,54

Valor já pago: R\$124.871,47

Valor restante a pagar do empenho do 1º aditivo: R\$ 7.271,36

BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº	DATA	VALOR
1º	27/07/2023	R\$ 85.924,85
2º	29/09/2023	R\$ 38.946,62
3º	**	**

ADITIVO Nº 02 (FIRMADO EM 20/12/2023)

PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 12 (DOZE) MESES.

ADITIVO Nº 03 (FIRMADO EM 05/01/2024)

PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE EXECUÇÃO CONTRATUAL POR MAIS 05 (CINCO) MESES.



Estado do Rio Grande do Sul
CÂMARA MUNICIPAL DE TRÊS PASSOS

ADITIVO Nº 04 (FIRMADO EM 08/05/2024)

Valor Total de Acréscimo: R\$ 87.315,23

Valor Total de Supressão: R\$ 40.006,68

Valor já pago: R\$87.315,23

Valor restante a pagar do empenho do aditivo: R\$ 0,00

BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº	DATA	VALOR
1º	09/05/2024	R\$ 34.590,08
2º	15/07/2024	R\$ 52.725,15

ADITIVO Nº 05 (FIRMADO EM 06/06/2024)

PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE EXECUÇÃO CONTRATUAL POR MAIS 30 (TRINTA) DIAS.

ADITIVO Nº 06 (FIRMADO EM 05/07/2024)

PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE EXECUÇÃO CONTRATUAL POR MAIS 30 (TRINTA) DIAS.

ADITIVO Nº 07 (FIRMADO EM 06/08/2024)

PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE EXECUÇÃO CONTRATUAL POR MAIS 60 (SESSENTA) DIAS.

Três Passos, 26/08/2024.

**FLÁVIO HABITZREITER
PRESIDENTE**

**ANDRIELI CAMILA HEPP
FISCAL DO CONTRATO**